

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

(3)

Συμβάσεις μεταξύ του 'Ελληνικού Δημοσίου και της 'Ανω. 'Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» — Βιομηχανική και 'Εμπορική Α.Ε. περί παρατάσεως τῶν προθεσμιῶν εἰσαγωγῆς τῶν κεφαλαίων και ἀποπερατώσεως τοῦ ἐργοστασίου παραγωγῆς ἀλουμίνας και ἀλουμινίου.

Ἐν Ἀθήναις σήμερον τὴν 31 τοῦ μηνὸς Δεκεμβρίου τοῦ ἔτους 1964 μεταξύ ἀφ' ἑνὸς τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου ἐκπροσωπούμενου ὑπὸ τῶν Ὑπουργῶν Συντονισμοῦ κ. Σ. Στεφανοπούλου, Οἰκονομικῶν κ. Κ. Μητσοτάκη και Βιομηχανίας κ. Ι. Ζίγδη, ἀπάντων κατοίκων Ἀθηνῶν και ἀφ' ἑτέρου τῆς ἐν Ἀθήναις ἐδρευούσης Ἀνωνόμου 'Εταιρείας ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» — Βιομηχανική και 'Εμπορική Α.Ε. νομίμως ἐκπροσωπούμενης ἐν προκειμένῳ ὑπὸ τοῦ κ. J. POINCARE συνειληθῆσαν και ἐγγέοντο ἐκατέρωθεν ἀποδεκτὰ τὰ ἀκόλουθα:

Οἱ συμβαλλόμενοι διαπιστοῦσιν ὅτι ἐκ λόγων ἀπροβλέπτων και γεγονότων δι' ἃ οὐδεμίαν ἀμφοτέροι ὑπέχουν εὐθύνην, δὲν κατέστη δυνατὴ ἡ ἀποπεράτωσις τοῦ ἐργοστασίου ἐντὸς τῆς ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 4 παρ. 1 τῆς ὑπὸ τοῦ Ν. Δ. 4110)1960 κυρωθείσης συμβάσεως ὀριζομένης προθεσμίας. Ὡς ἐκ τούτου, ἐν ὄψει και τοῦ ὅτι κατὰ τὴν σύμβασιν ἡ πρόοδος τῶν ἐργασιῶν τῆς ἀποπερατώσεως τοῦ ἐργοστασίου θὰ ἀκολουθῆ παραλλήλως τὴν πρόοδον τῶν ἐργασιῶν τῶν ὑδροηλεκτρικῶν ἔργων τοῦ Ἀχελώου, ἡ δὲ ἡμερομηνία τῆς ἐνάρξεως τῆς ἠλεκτροδοτήσεως τοῦ ἐργοστασίου παρετάθη διὰ τὴν 1ην Σεπτεμβρίου 1965 συμφώνως πρὸς τὴν ἀπὸ 26 Ἀπριλίου 1963 συμπληρωματικὴν σύμβασιν μεταξύ τῆς Δ.Ε.Η. και Ἐμπορείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», συντρέχουν αἱ νόμιμοι και οὐσιαστικαὶ προϋποθέσεις τοῦ ἀρθροῦ 24 τῆς συμβάσεως αἱ δικαιολογοῦσαι τὴν παράτασιν τῆς προθεσμίας ἀποπερατώσεως και τῶν πρὸς ταύτην συνεχομένων συμβατικῶν προθεσμιῶν και παρατείνουν ταύτας ὡς ἀκολουθῶς:

Ἄρθρον 1.

1. Ἡ ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 4 παρ. 1 τῆς ἀπὸ 27.8.1960 συμβάσεως μεταξύ τοῦ 'Ελληνικοῦ Δημοσίου και τῆς Ἀνωνόμου

'Εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» — Βιομηχανική και Ἐμπορική Α.Ε. τῆς κυρωθείσης ὑπὸ τοῦ Ν.Δ. 4110)1960 καθοριζομένη προθεσμία διὰ τὴν ἀνέγερσιν και λειτουργίαν ἐργοστασίου παρατείνεται μέχρι 31 Αὐγούστου 1965.

2. Ἡ ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 16 παρ. 5 τῆς αὐτῆς ὡς ἄνω συμβάσεως προβλεπομένη προθεσμία διὰ τὴν πληρωμὴν παγίου τέλους κατὰ τὴν κατάρτισιν τῶν ἐν αὐτῇ ἀναφερομένων συμβάσεων κλπ. παρατείνεται μέχρι 31 Αὐγούστου 1965.

3. Ὁμοίως ἡ ὑπὸ τοῦ ἀρθροῦ 17 παρ. 4 τῆς ρηθείσης συμβάσεως προβλεπομένη προθεσμία διὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τῆς 'Εταιρείας ἐκ φόρων κλπ., διὰ τὴν λήψιν ἀδειῶν και ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1965.

Ἄρθρον 2.

Ἐκάτερον τῶν συμβαλλομένων μερῶν ὡς ἀνεύθυνον διὰ τὴν καθυστέρησιν οὐδεμίαν ἔχει ὑποχρέωσιν ἀποζημιώσεως ἐκ τῆς αἰτίας ταύτης ἐναντι τοῦ ἑτέρου.

Αἱ λοιπαὶ διατάξεις τῆς ἀπὸ 27.8.1960 συμβάσεως τῆς κυρωθείσης διὰ τοῦ Ν. Δ. 4110)1960 παραμένουν ὡς ἔχουσι.

Τὸ παρὸν συνετάγη εἰς διπλοῦν, ἐκάτερον δὲ τῶν συμβαλλομένων μερῶν ἔλαβεν ἀνὰ ἓν πρωτότυπον.

Οἱ Συμβαλλόμενοι

Διὰ τὸ Διμόσιον

Ὁ Ὑπουργὸς Συντονισμοῦ
ΣΤ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ὁ Ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν
Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Ὁ Ὑπουργὸς Βιομηχανίας
Ι. ΖΙΓΔΗΣ

Διὰ τὴν Ἐταιρίαν

«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»

Βιομηχανική και Ἐμπορική Α.Ε.
J. POINCARE